

ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම් වාර්තාව
ගල්මිය දකුණු ඉවුර- දමන ව්‍යාපාරය



රැස්වීම පැවැත් වූ ස්ථානය- නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලය දමන
රැස්වීම පැවැත් වූ දිනය හා වේලාව- 2018. 02. 22

රැස්වීමේ ප්‍රධානත්වය- නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු
සහභාගිත්වය

රජයේ නිලධාරී මහතුවන්

අනු අංකය	නම	තනතුර	ස්ථානය
01	එස් එල් ඒ අන්සාර මහතා	නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු	දමන
02	අයි එම් ටී එම් බණ්ඩාර මහතා	වාරිමාර්ග ඉංජි සහකාර	දමන
03	ඉන්දික නාරායන මහතා	වගා කළමනාකරු	හිඳුරාණ
04	යූ පී ආර් ඩී උයන්වත්ත මිය	ජනපද නිලධාරී	එරගම
05	පී ඩී අයි රමාලතා මිය	සංවර්ධන සහකාර	දමන
06	ඒ බසිර මහතා	සංවර්ධන නිලධාරී	දමන
07	ඒ කාබුදිත් මහතා	සංවර්ධන නිලධාරී	දමන

ගොවි නියෝජිත මහතුවන්

අනු අංකය	නම	තනතුර	ස්ථානය
01	ආර කේ බී එම් සමන්ත මහතා	සභාපති	තිස්ස ගොවි සංවිධානය
02	කරුණාරත්න ගනේගෙදර මහතා	ලේකම්	තිස්ස ගොවි සංවිධානය
03	ආර එම් පියතිලක මහතා	සභාපති	ලක්මණි ගොවි සංවිධානය
04	ඩී එම් කිලකරත්න මහතා	සභාපති	කීණවත්ත ගොවි සංවිධානය
05	යූ එල් සුලෙයිමා ලෙබිබේ මහතා	සභාපති	පෙරුවලිකණ්ඩම් ගොවි සංවිධානය
06	ඒ එම් එස් ඉබ්‍රාහිම් මහතා	සභාපති	එරගම ගොවි සංවිධානය
07	ඒ එම් පුංචි මැණිකේ මිය	ලේකම්	ලක්මණි ගොවි සංවිධානය
08	ඩී එම් කරුණාදාස මහතා	සභාපති	පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
09	යූ පී විජේසිංහ මහතා	සභාපති	ගැමුණු ගොවි සංවිධානය
10	ඩබ් පී කැලුම් ප්‍රියන්ත මහතා	භාණ්ඩාගාරික	ගැමුණු ගොවි සංවිධානය
11	ඩබ් ආර් ජයතිලක මහතා	ලේකම්	පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
12	ඒ එල් මොහිදින් මහතා	භාණ්ඩාගාරික	වික්ලාමඩුව ගොවි සංවිධානය
13	ඩී එම් විරසිංහ මහතා	ලේකම්	නාරංගහපල්ලම ගොවි සංවිධානය
14	ඒ එල් කේ ලෙබිබේ මහතා	ලේකම්	වික්ලාමඩුව ගොවි සංවිධානය
15	ඒ පී කිරිකිරත්න මහතා	ලේකම්	මීගහපල්ලම ගොවි සංවිධානය
16	කේ එල් කලිල් මහතා	ලේකම්	පල්ලපත්තුව ගොවි සංවිධානය
17	එස් පී හමීඩ් මහතා	නියෝජිත	පල්ලපත්තුව ගොවි සංවිධානය
18	ඩී එම් අබේගුණවර්ධන මහතා	සභාපති	කරලෑව ගොවි සංවිධානය
19	ආර වයි එම් හින්බණ්ඩා මහතා	ලේකම්	ගැමුණු ගොවි සංවිධානය
20	කේ ඥාණසිරි මහතා	සභාපති	මහසෙන් ගොවි සංවිධානය

පිළිගැණීම හා අරමුණ පැහැදිලි කිරීම - එස් එල් ඒ අන්සාර නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු දමන 2018 පෙබරවාරි මාසයට නියමිත ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීම සාර්ථක කර ගැනීම සඳහා පැමිණි වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු සහකාරතුමන් ගල්මිය වැව්ලි සමාගමේ වගා කළමනාකාරතුමන් එරගම ප්‍රා දෙසිය ලේකම් කාර්යාලයේ ජනපද නිලධාරිතුමිය ඇතුලු සියලුම නිලධාරී මහත්ම/මහත්මිනුන් ගොවි සංවිධාන නියෝජනය කරමින් පැමිණි සියලුම නිලධාරී හා නියෝජිත මහත්ම/මහත්මිනුන් මා ඉතා ගෞරවයෙන් යුතුව පිලිගනු ලබනවා.
අද දින රැස්වීමේ මූලික අරමුණ ඉදිරි කන්න කෙසේ කරගන්නේ දැයි කල යුතු සාකච්චාවක් පවතින කන්නය වෙනුවෙන් තව යුරටත් ජලයේ අවශ්‍යතාවයන් ඇත්දැයි හුදුනා ගැනීමත් ආදී කරුණුයි ඒ අනුව රැස්වීමේ කටයුතු නතරය පත්‍රයට අනුව සිදු කිරීම වැදගත්.

ආයතන සංවර්ධන කටයුතු - එස් එල් ඒ අන්සාර නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු දමන මෙම වර්ෂයේ නිලවරණ 10 ක් පැවැත්වීමට යෙදී ඇති අතර එම ගොවි සංවිධාන කල් වේලා ඇතිව සුදානම් වන ලෙසත් ස්ථිර හා තාවකාලික සාමාජික නාම ලේඛණය යාවත් කාලීන කරන ලෙස මා දැනුම් දී ඇති අතර එය කඩිනමින් සිදු කර කාර්යාලයට ලැබීමට සලස්වන ලෙසත් දැනුම් දීමට කැමතියි.

ගොවින් නියෝජනය කරමින් මෙම රැස්වීම් වලට පැමිණෙන ඔබතුමන්ලා මෙහිදී ගනු ලබන තීරණ සියල්ල ගොවින් වෙත දැනුම් දීම වැදගත් ඒ අනුව සියලු ගොවි සංවිධාන මහ සභා කැඳවා ගනු ලබන තීරණ පිලිබදව දැනුවත් කරන්න

වාරිමාරග ඉංජිනේරු සහකාර පී එම් ඩී එම් බණ්ඩාර මහතා	මේ වන විට සේනානායක සමුද්‍රයේ ජල ධාරිතාවය අක්කරඅඩි94900 ක් හා උසින් 52 ක් ලෙස සටහන් වේ. එරෙහිම ප්‍රදේශයට ජලය ලබා දීම අවසන් කර ඇති අතර ඉහළ කොටසේ ගොවීන්ගේ ඉල්ලීම පරිදි තවත් එක් ජල මූලයක් ලබා දීමට කටයුතු යොදා ඇත. ඉදිරි කන්නය ආරම්භ කිරීම සඳහා අක්කර අඩි 45000 ක් අවශ්‍ය වන අතර වැසි අපේක්ෂාවෙන් සිටින අතර පවතින ජල ප්‍රමාණය වගා කර ඇති උක් වගාවට ලබා දිය යුතුයි. සංවර්ධන ව්‍යාපෘතිය යටතේ තෝරාගෙන ඇති ඇ පද්ධතියේ වැඩ ඉදිරි සතිය තුළ ආරම්භ කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා. සියලු යෝජනා ක්‍රියාත්මක කළ නොහැකි වන අතර මීට වසර 6 කට පමණ පෙර කල ඉල්ලීම් වලට අනුවයි මෙම සංවර්ධන කටයුතු සිදු කරන්නේ			
ඩබ් ආර් ජයතිලක මහතා පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ රු ලේකම්	ආර් බී 6 ඇලේ බන්ට් එක කඩාගෙන යාම	එන වසරේ ව්‍යාපෘති යෝජනා සඳහා එය ඉදිරිපත් කර ඇති අතර දැනට සකස් කර ගැනීමට බැංකෝ යන්ත්‍රණයක් ලබා දීමට එකඟ විය	වා මා දෙ	අස්වනු නෙලීමෙන් අනතුරුව
පුලෙයිමා ලෙබ්බේ මහතා පරවලිකන්ඩම් ගොවි සංවිධානයේ රු සභාපති	24 බිලොක් එක අසලින් කඩාගෙන යාම	සිනි සමාලම විසින් පරීක්ෂා කර බැලීමට එකඟ විය	ගල්මය වැවිලි සමාගම	ඉදිරි සතිය ඇතුළත
ආර් එම් බී කේ මහතා රාජපක්ෂ මහතා තිස්ස ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති	ප්‍රධාන ඇලෙන් දමා ඇති බෝක්කු විනාශ වී තිබීම විශාල ගස් වල අතු ප්‍රධාන ඇලට පහත්ව තිබීම	කෘෂිකර්ම කමිටුවේදී සයිබන්ට් එකේ කුමුක් ගස් හා ගිණිපෙට්ටි පාලම අදාළ කුමුක් ගස් ඉවත් කිරීමටත් අතු ඉවත් කිරීමට අවසර ඉල්ලීමට එකඟ විය	වා මා දෙ	
ආර් වයි එම් බණ්ඩාර මහතා ගුමුණු ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්	ආර් බී 4 (11) කෙත් ඇල ගොවීන් අල්ලා ගැනීම පාර අවසිර කිරීම	රක්ෂිතය වෙන් කර ගල්දමා වෙන්කර ගන්නා ලෙසත් පසුව ජේ සී බී යන්ත්‍රණයක් මගින් පාර සකස් කර ගන්නා ලෙසත් දැනුම් දෙන ලදී	වා මා දෙ	
පී කීර්තිරත්න මහතා	මීගහකුරු අමුණ ගොඩ දැමීම අතරමග නැවතීම	කුමුක් ගස් ඉවත් කර ගැනීමේ ගැටලුව නිසා ප්‍රමාද වූ බවත් ඒවා ඉවත් කර එය ගොඩ දමා දීමටත් එකඟ විය	වා මා දෙ	
කේ ගනේශෙර මහතා තිස්ස ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්	2018 යල කන්නය ආරම්භය ගැටලුවක් පැහැදිලි සැලැස්මක් අවශ්‍යයි	ඒ පිලිබඳව සාකච්ඡා කර සැලසුමක් සකස් කරන අතර ඉදිරියේ දී ගොවීන්ගේ දැන ගැනීම සඳහා ඉදිරිපත් කරාවි	වා මා දෙ	
නිදික නාරායන මහතා වැවිලි ශ්‍රමනාකරු ලේකය වැවිලි මාගම	දැනට පවතින වගාවට ජලය ලබා ගැනීම සම්බන්ධව වාරිමාරග දෙපාර්තමේන්තුව සමග කතා කර ඇති අතර ඒ සඳහා එකඟව තිබේ. මැයි මාසයේ දී අස්වනු නෙලීමේ කටයුතු ආරම්භ කිරීමට නියමිතයි		ගල්මය වැවිලි සමාගම	
ලෙයිමා ලෙබ්බේ මහතා පරවලිකන්ඩම් ගොවි සංවිධානයේ රු සභාපති	24 26 බිලොක් වලට ජලය ලබා ගැනීමේ ගැටලු පැවතීම	ඒ පිලිබඳව සොයා බැලීමට එකඟවිය	ගල්මය වැවිලි සමාගම	
පී කීර්තිරත්න මහතා මීගහපල්ලම ගොවි සංවිධානයේ රු ලේකම්	උක් ඇමරිමේදී පිටවන කළු දුම හා කළු අපද්‍රව්‍ය නිසා පරිසරයට හානි සිදු වීම	ඒ පිලිබඳව පරීක්ෂා කර ඒවා වැලැක්වීමට පියවර ගෙන ඇත	ගල්මය වැවිලි සමාගම	
ආර් වයි එම් බණ්ඩාර මහතා ගුමුණු ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්	උක් ප්‍රවාහනය කරන මාර්ගය අබලන්වීම	සකස් කිරීමට ආරම්භ කර ඇති බැවින් ගොවීන් මැදිහත් වී අවශ්‍ය ආකාරයට සකස් කර ගැනීමට කටයුතු කරන්න	ගල්මය වැවිලි සමාගම	

සාකච්ඡා කිරීම සඳහා වෙනත් කාරණා නොමැති බැවින් පැමිණි සියලු දෙනාට ස්තූතිය පිරිනමමින් නේවාසික ව්‍යාපෘති ශ්‍රමනාකාර මහතා විසින් රැස්වීමේ කටයුතු පැව: 1 :30 ට පමණ අවසන් කරන ලදී.

ස් වල ඒ අත්සාර
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු
 මන: S.L.A. Ansaar
 Resident Project Manager (Act.)
 Get-upe Right Bank
 Damana.