


ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම - රිදියගම ව්‍යාපාරය

දිනය - 2018/01/09

වේලාව - පෙ.ව. 9.00

ස්ථානය - නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලීය රැස්වීම් ශාලාව



සහභාගි වූ රජයේ නිලධාරීන්

වාර්ෂික කළමනාකරණ ආයතන

- 01. කේ.කේ. ඉන්ද්‍රානි මිය - නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු - රිදියගම ව්‍යාපාරය
- 02. පී.ඩබ්.ඒ.එල්.ඩී. ලක්මාලි මෙය - සංවර්ධන නිලධාරී - රිදියගම ව්‍යාපාරය
- 03. ඒ.කේ. නිලසා ප්‍රියදර්ශනි මිය - සංවර්ධන නිලධාරී - රිදියගම ව්‍යාපාරය
- 04. එච්.කේ.ටී. දිල්මන්ති මිය - සංවර්ධන නිලධාරී - රිදියගම ව්‍යාපාරය
- 05. ඩබ්.එන්. ඒවන්ති විරසිංහ මිය - සංවර්ධන නිලධාරී - රිදියගම ව්‍යාපාරය

වාර්ෂික දෙපාර්තමේන්තුව

- 06. ඩබ්.එල්.එන්. මුද්දික මයා - ප්‍රා:වාර්ෂික ඉංජිනේරු- ප්‍රා.වා ඉංජි කාර්යාලය - අ/තොට
- 07. ඩී.ආර් ජයසේකර මිය - ඉංජිනේරු සහකාර - ප්‍රා.වා ඉංජි. කාර්යාලය - අ/තොට
- 08. ඩබ්.පී රත්න කුමාර මයා - සංවර්ධන නිලධාරී - ප්‍රා. වාර්ෂික ඉංජි. කාර්යාලය - අ/තොට
- 09. එල්.කේ අබේධීර මයා - තාක්ෂණ සහයක - ප්‍රා. වාර්ෂික ඉංජි. කාර්යාලය - අ/තොට

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

- 10. එන්.පී.ඒ ගුණවර්ධන මයා - ස්ථානභාර කෘෂිකර්ම උපදේශක - අ/තොට

ගොවි නියෝජිතවරු

- 01. පී. පී. ගුණරත්න මයා - භාණ්ඩාගාරික - මහසෙන් ගොවි සංවිධානය
- 02. යූ.ඩබ්. දිසානායක මයා - ලේකම් - මහසෙන් ගොවි සංවිධානය
- 03. ඩී.එච්. මංජු රෙජිනෝල්ඩ් මයා - භාණ්ඩාගාරික - දිමුතු ගොවි සංවිධානය
- 04. ඒ.පී සැමි මයා - ලේකම් වීර ගොවි සංවිධානය
- 05. ඒ.පී. විමලදාස මයා - ලේකම් - ප්‍රගති ගොවි සංවිධානය
- 06. එම්.එම් ජයලතා මිය - සහායක මහානාය ගොවි සංවිධානය
- 07. ඩී ඒ කරුණාදාස මයා - සහායක - ප්‍රගති ගොවි සංවිධානය
- 08. ඩබ්.පී ගුණපාල මයා - සහායක - ගාමිණී ගොවි සංවිධානය
- 09. එම්.කේ පියදාස - ලේකම් - සරුකෙත ගොවි සංවිධානය

- 10 ඩී. එම් රත්නපාල මයා - සභාපති - වලච ගොවි සංවිධානය
- 11. හැන්ඩි අබේධීර මයා - ලේකම් - එකමුතු ගොවි සංවිධානය
- 12. පී. විජේසූරිය මයා - ලේකම් - රුහුණු ගොවි සංවිධානය
- 13. එම්.එච්.එම් අරුස් මයා - භාණ්ඩාගාරික - එක්සත් ගොවි සංවිධානය
- 14. ඊ.පී. පිහදාස මයා - භාණ්ඩාගාරික - රුහුණු ගොවි සංවිධානය
- 15. එච්. ඒ.පී කරුණාදාස මයා - ලේකම් - නීල ගොවි සංවිධානය
- 16. එම්.එම් මහින්ද මයා - සභාපති - දිලුතු ගොවි සංවිධානය
- 17. යූ.පී සිරිසේන මයා - ලේකම් - පුඬු ගොවි සංවිධානය
- 18. එස්.ආර්.පී විඥානන්ද මයා - සභාපති - නීල සේනාපති ගොවි සංවිධානය
- 19. ඒ. ජේ රංජිත් මයා - ලේකම් - විජය ගොවි සංවිධානය
- 20. ජේ.ඒ.පී.එස් සාන්ත මයා - භාණ්ඩාගාරික - පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
- 21. එ.එම්. සුඛසිංහ මයා - සභාපති - ථේරපුත්ත ගොවි සංවිධානය
- 22. එම්.පී. සුබසිලි මයා - සභාපති - සේනානායක ගොවි සංවිධානය
- 23. ඩබ්.එච්. ඩන්කන් මයා - සභාපති - රුහුණු ගොවි සංවිධානය
- 24. ඕ.එම් ඥානතිස්ස මයා - සභාපති - ගජබා ගොවි සංවිධානය

නසාය පත්‍රානුකූලව පළමුව ආගම සිහිකිරීමෙන් අනතුරුව නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු කේ.කේ. ඉන්ද්‍රානි මහත්මයා විසින් පැමිණ සිටි පිරිස පිළිගන්නා ලදී.

ඉන් අනතුරුව ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුවේ ගරු ලේකම් ඒ.පී විමලදාස මහතා විසින් පසුගිය ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව සභාවට ඉදිරිපත් කල අතර වාර්තාවේ සංශෝධන කිසිවක් නොවූ බැවින් සරුකෙන ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමාගේ හා එක්සත් ගොවි සංවිධානයේ ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමාගේ යෝජනා ස්ථිරත්වයෙන් වාර්තාව සභා සම්මත විය.

ආයතන සංවර්ධන කටයුතු - පී.ඩබ්.ඒ.එල්.සී.ලක්මාලි මෙනවිය - සංවර්ධන නිලධාරී
 සියලුම ගොවි සංවිධාන අවසන් ගිණුම් සකස් කර අවසන් කර මාර්තු 31 දිනට පෙර විගණන කටයුතු අවසන් කරන ලෙස සංවර්ධන නිලධාරීතුමිය දන්වා සිටි අතර 2017 දෙසැම්බර් මස ප්‍රගතිය පහත පරිදි ඉදිරිපත් කළාය.

මහසනා / කාරක සභා පැවැත්වීම හා මුදල් සාරාංශ ලැබීම - දෙසැම්බර් මාසය

අ/අ	ගොවි සංවිධානයේ නම	2017 වසර සඳහා නිලවරණ පැවැත්වීම	මහා සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම	කාරක සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම	මුදල් සාරාංශය ලැබීම	විගණනය	ව්‍යාපාර කමිටුවට පැමිණීම
01.	මහානග	-	-	x	√	-	√
02.	පැරකුම්	-	-	√	√	-	√
03.	ගජබා	-	-	√	√	-	√
04.	එක්සත්	-	-	√	√	-	√
05.	නීලසේනපති	-	-	x	√	-	√
06.	විජය	-	-	x	√	-	√
07.	සුභද්‍ර	-	✓	√	√	-	x
08.	සරාකොච	-	-	√	√	-	√
09.	මහසෙන්	-	-	x	√	-	√
10.	අල් අක්බර්	-	-	√	√	-	x
11.	දිමුත	-	-	√	√	-	√
12.	එකමුතු	-	-	√	√	-	√
13.	ජෝරපුත්ත	-	-	√	√	-	√
14.	රුහුණු	-	-	x	√	-	√
15.	පවුඳ	-	-	√	√	-	√
16.	වීර	-	-	√	√	-	√
17.	නීල	-	-	√	√	-	√
18.	සේනානායක	-	-	√	√	-	√
19.	ඉසුරු	-	-	x	√	-	x
20.	සමගි	-	-	√	√	-	x
21.	ගාමිණී	-	-	√	√	-	√
22.	කාටන්තිස්ස	-	-	√	√	-	x
23.	ගෝඨාභය	-	-	√	√	-	x
24.	වලව	-	-	√	√	-	√
25.	ප්‍රගති	-	-	√	√	-	√
එකතුව		-	-	19	25	-	19

වාර්ෂික ගැටළු විසඳීමේ ප්‍රගතිය

අ/අ	ඉදිරිපත් කල අය	ගැටළුව	තීරණය	වගකීම	ප්‍රගතිය
01	පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ ගරු භාණ්ඩාගාරකරු තුමා	පැරකුම් ගොවි සංවිධානයට අයත් CPO 7 ඇළ කණ්ඩායම උස් කිරීම සිදු කර දෙන ලෙස ඉල්ලීම.	ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.	වා.දෙ. ගො.ස.	ඉටු වී නැත. ප්‍රතිපාදන ලැබුණු පසු ඉටු කර දෙන බව වාර්ෂික ඉංජිනේරු තුමා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.
02	වීර ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපතිතුමා	ඇළේ නඩත්තු කටයුතු සඳහා JCB යන්ත්‍රය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලීම	කාර්යාලයට පැමිණ දිනකක් ලබා ගන්නා ලෙස වාරි.ඉංජි. තුමා දුන්වා සිටී.	වා.දෙ. ගො.ස.	ඉටු වී ඇත. තවද CPO 9 සඳහා අගල් පයිප්ප 4 ක් වාරි:දෙ විසින් ලබා දුන් අතර එය ගොවීන් එකතු වී සකස් කර ඇත.
03	දිමුතු ගොවි සංවිධානයේ ගරු භාණ්ඩාගාරකරුතුමා	ලෝලු ගහ ඇතිකරී එක ප්‍රභ අලුණ්ඩිය කපා ජලය ලබා ගන්නා බැවින් ඒ සඳහා U - ආස්තරණයක් ඉදිකර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.		වා.දෙ. ගො.ස.	ඉටු වී නැත. ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත.
04	විජය ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමා	කරගස් ආර බස්නාවේ අග කොටස ශුද්ධ කර දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.		වා.දෙ. ගො.ස.	ඉටු වී නැත. ලබන කන්නයේ දී ඉටු කරදෙන බව වාර්ෂික ඉංජිනේරු තුමා ප්‍රකාශ කර සිටියේය.
05	ඉසුරු ගොවි සංවිධානයේ ගරු භාණ්ඩාගාරකරුතුමා	SLB අංක 01 පරිපථය අයත් වන ඇල කොටස සඳහා පැත් බැම්මක් ලබාදෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.			ගොවි නියෝජිතයින් නොපැමිණි නිසා මෙවර ද පසුවට කල් තබන ලදී.
06	රුකුණු ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමා	ජල පාලනයක් කර ගැනීමට NCB ඇල සඳහා කොන්ක්‍රීට් ආස්තරණයක් ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිටී.		වා.දෙ. ගො.ස.	ඉටු වී නැත. ඇස්තමේන්තු සකස් කර ඇත. ලබන වසර දී ඉටුකර දෙන බව වාරි:ඉංජිනේරු තුමා පැවසීය.
07	සුනද ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමා	භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාලයට වැලි ප්‍රශ්නය පිළිබදව දුන්වා යවන ලෙස	ඉදිරියේ දී අදාල කටයුතු සිදු කිරීම.	තේ:වසා කළමනාකරු	ඉටු වී නැත. දිස්ත්‍රික් කෘෂිකර්ම කමිටුවේදී කුඹුරු ඉඩමක වැලි

		<p>නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරුවන් ඉල්ලා සිටී.</p> <p>තව ද භූවිද්‍යා හා පතල් කාර්යාලයට ඊළඟ ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීමට කැඳවීම් කරන ලෙසද ඉල්ලා සිටී.</p>			<p>කැපීම් නිර්දේශ නොකරන ලෙසට ඉල්ලීම් කරන ලෙස වාරි:ඉංජි තුමා පැවසා සිටී.</p>
08	පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමිය	<p>ප්‍රධාන ඇලේ කි:මී 4 කට එහායින් හමරත්තවල පාසල පිටුපසින් රෙගිසුලේටරයක් ඉදි කරන ලෙස ඉල්ලා සිටී.</p>	<p>ඉදිරියේ දී අදාල කටයුතු සිදු කිරීම.</p>	<p>වා:දෙ ගො:සං</p>	<p>අලුත් රෙගිසුලේටරයක් යොදා ඇති අතර මේ අවුරුද්දේ තත්වය සොයා බලා ඉටු කර දීම. (වාරි:ඉංජි)</p>
09	සරණක ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමා	<p>එල්.ඩී ඇලේ ඇතිකට් එකට ඉහලින් ඇති ඇතිකට් එක ඉවත් කල හොත් ගොඩ ඉඩම් ප්‍රදානයට යටවීම වලක්වා ගත හැකි බව.</p>	<p>එකල්ප යෝජනා ඉදිපත්කල යුතු බව</p>	<p>වා:දෙ ගො:සං</p>	<p>ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීම</p> <p>SRB LB 3 ඇලේ 2 ඇතිකට් එකේ මැද කුළුණ ඉවත් කරම වාරිමාර්ග කම්කරුවන් යොදා ගොවි සංවිධානය විසින් සිදු කිරීමට තීරණය විය.</p>
10	රේරපුත්ත ගොවි සංවිධානයේ ගරු භාණ්ඩාගාරිකතුමා	<p>අම්බලන්තොට නගරය හරහා වාදුරුපේ ප්‍රදේශයට ප්‍රදානය ගෙන යන ඇලට අම්බලන්තොට තෙල් පිරවුම්හල අසලින් අපද්‍රව්‍ය එක්වීම.</p>	<p>අදාල ආයතන හා සාකච්ඡාකර එකල්ප ඇල මාර්ගයක් සකස් කර ගැනීමට ඉදිරියේ දී සාකච්ඡා කරනු ලැබේ.</p>	<p>වා:දෙ ගො:සං හා අදාල ආයතන</p>	<p>ඉටු වී නැත. ඉදිරියේ සාකච්ඡා කර බටය නිරීක්ෂණය කිරීමට තීරණය විය.</p>
11	පුබුදු ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමා	<p>සල්ගල ලග සිට මීටර් 5-10 ත් අතර වෙලේ යාය පයිප්පය අසලින් ගොඩගම ඇල දුක්වා තැනින් තැන ප්‍රදානය කාන්දු වීම</p>	<p>PEISEIP ව්‍යාපෘතිය යටතේ ඒ පිළිබඳව සොයා බැලීමට තීරණය විය.</p>	<p>වා:දෙ ගො:සං</p>	<p>2018 ප්‍රමුඛතා ලේඛනයට ඇතුළත් කර ඇත.</p>
12	ගජබා ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමා	<p>ගොඩගමඇලේ කොන්ක්‍රීට් කර ඇති ස්ථාන කිහිපයකින් ප්‍රදානය කාන්දු වීම</p>		<p>වා:දෙ ගො:සං</p>	<p>2018 ප්‍රමුඛතා ලේඛනයට ඇතුළත් කර ඇත</p>
13	මහසෙන් ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමා	<p>කරගස් ආර දොරවල් සම්බන්ධයෙන් පැන නැගී ඇති ගැටළුව</p>	<p>20 වන දින සවස 3.00 ට ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයක් සිදු කිරීමට තීරණය විය.</p>	<p>වා:දෙ ගො:සං</p>	<p>ඉටු වී නැත. 2018 ජනවාරි 12 වන දින පෙ:ව 7.00ට ක්ෂේත්‍ර පරීක්ෂණයක් කිරීමට තීරණය</p>

					විය
14	ගජබා ගොවි සංවිධානයේ ගරු ලේකම්තුමා	ගොඩගම ඇලේ ජල පාලනය සඳහා මුල් පයිප්ප 5 ට දොරවල් දමා ඉල්ලීම	අදාල කටයුතු සොයා බලා ඉටු කිරීම	වා:දෙ ගො:සං	ඉටු වී නැත. මෙහෙයුම් නඩත්තු යටතේ සිදු කරදීමට තීරණය විය.

වාර්ෂික කටයුතු - ඩබ්.එල්.එන් චුද්ධිකමසා - ප්‍රා.වාර්ෂික ඉංජිනේරු කාර්යාලය අ/තොට

ජල තත්ත්වය

ජලකඳේ උස - අඩි 18 අගල් 1

ජලධාරිතාව - අක්කර අඩි 23550

ජල මුර ක්‍රමය:- ඩී.ආර් ජයසේකර මිය - ඉංජිනේරු සහකාර - ප්‍රා.වා ඉංජි. කාර්යාලය - අ/තොට

දින 7 ක් පද්ධතියටම ජලය ලබා දී දින 3 ක් ජලය නතර කර තැබීමට ගොවීන්ගේ එකඟතාවය මත තීරණය කරන ලදී. ඒ අනුව මුර ජල ක්‍රමය යටතේ ජනවාරි 12,13,14 යන දිනයන් හි රිදියගම වැවෙන් ජලය ලබා දීම නතර කරන අතර එතැන් සිට සතියක් ජලය ලබාදේ. මෙම ක්‍රමය යටතේ ඉදිරියට ජලය ලබා දීම සිදු කරන බව ඉංජිනේරු සහකාරවරිය පවසා සිටියාය.

වාර්ෂික ගැටළු

අ/අ	ඉදිරිපත් කල අය	ගැටළුව	තීරණය	වගකීම	ක්‍රියාත්මක වීමට ගත වන කාලය
01	ගාමිණී ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති	ගල්ලවිලයාගේ බස්නාහේ සැතපුම් 3/4 ක් පමණ රොන්මඩ ඉවත් කර ඉල්ලයි.	JCB එවා ඇත.	වා:දෙ ගො:සං	
02	දිමුතු ගොවි සංවිධානයේ ගරු භාණ්ඩාගාරික	පල්ලිය ලග කෙත් ඇලේ අග කොටස කැඩීයාම නිසා කුඹුරුවල ජලය ලබා ගැනීම අපහසු වී තිබීම	පරීක්ෂා කර බලා අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරන බව (වාරි:ඉංජිනේරු)	වා:දෙ ගො:සං	
03	ගාමිණී ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති	SLB ඇලේ කරවිල යාගේ පයිප්ප 3 ක් සඳහා දොරවල් අවශ්‍යව තිබීම	PEISEIP ව්‍යාපෘතිය යටතේ අවශ්‍ය දොරවල් ලබාදීම (වාරි:ඉංජිනේරු)	වා:දෙ ගො:සං	
04	සේනානායක ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති තුමා	කෙත් ඇලේ අග කොටසේ ඇති පයිප්පය අබලන් වීම නිසා කුඹුරුවලට ජලය ලබා ගැනීම අපහසු බව.	ලිබිතව ඉදිරිපත් කරන ලෙස දන්වා සිටී.	වා:දෙ ගො:සං	

PEISEIP ව්‍යාපෘතිය - ඩබ්.එල්.එන් මුද්දිකමගා - ප්‍රා.වාර්මාර්ග ඉංජි.ප්‍රා.වාර්මාර්ග ඉංජිනේරු කාර්යාලය අ/තොට

මෙම ව්‍යාපෘතිය යටතේ සියලු කෙත් ඇළවල් කොන්ක්‍රීට් කර දෙන ලෙස ගොවි නායකයන් විසින් ඉල්ලා සිටින ලදී. එයට පිළිතුරු ලබා දුන් වාර්මාර්ග ඉංජිනේරුතුමා පවසා සිටියේ ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් ගැටළු හඳුනාගෙන කටයුතු කරන බවත් පළමුව ගාමිණී හා නීල සේනාපති ගොවි සංවිධාන තෝරා ගන්නා බවත්ය.

පුහුණු
 පෙබරවාරි මස ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීම අවසන් වූ පසු පැය එක හමාරක් පමණ ජල කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණුවක් ගොවි නායකයන් සියලු දෙනාට ලබා දෙන බව වාර්මාර්ග ඉංජිනේරුතුමා පවසා සිටියේය.


කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව - එන්.පී.ඒ ගුණවර්ධන මගා - ස්ථානභාර කෘෂිකර්ම උපදේශක - අ/තොට

වී වගාව
 දැනට දින 40 - 50 අතර වයස් මට්ටමේ පවතී. අවශ්‍ය පෝෂක ප්‍රමාණය නොලැබීමෙන් වී අස්වැන්නට බලපෑම් ඇති කරයි. දින 45 - 50 අතර කාලයේදී බණ්ඩි පොහොර යෙදීම කල යුතුය.


රෝග පළිබෝධ
 දුඹුරුපැළ කීබිෂ හානිය හා කොළහකුළුවන දළඹුවාගේ හානිය දක්නට ලැබේ. හිතකර පළිබෝධකයින් විනාශවන නිසා අවම වශයෙන් පළිබෝධනාශක යෙදීම වැදගත් වේ. ගොයමට ජලය බැඳ තැබූ විට පළිබෝධකයින්ට බිත්තර දැමීම පහසු වේ. එවිට ව්‍යාජ්‍යය වැඩි වේ. ඒ නිසා තෙතමනය ප්‍රමාණවත් වේ.

අතිරේක හෝග වගාව
 මේ සඳහා 50% සහනාධාර ක්‍රමය යටතේ බඩ ඉටිඟු ඩීප් ලබා ගත හැකිය.
 කෙසෙල් වගා කරන භූමි ප්‍රමාණය හා ගොවීන්ගේ නම් ගොවි සංවිධාන මට්ටමින් ලබා ගෙන අදාළ තොරතුරු නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරණ කාර්යාලයට ලබා දෙන ලෙස ද එතුමන් ඉල්ලා සිටියේය.


ලේකම්තුමාගේ ස්තූති කථාවෙන් පසු එදිනට නියමිත ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු රැස්වීමේ වැඩ කටයුතු නිමා විය.


 ලේකම්

ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටුව
 රදීගම ව්‍යාපාරය



ගේ.ගේ.ඉන්ද්‍රානි
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු
 රදීගම ව්‍යාපාරය



- පිටපත්:-
01. අධ්‍යක්ෂ චාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය - කොළඹ - කා:ඳු:ස
 02. ප්‍රාදේශීය ලේකම් - අම්බලන්තොට/ හම්බන්තොට - කා:ඳු:ස
 03. නියෝජ්‍ය කෘෂිකර්ම අධ්‍යක්ෂ (අ.ප.) - හම්බන්තොට - කා:ඳු:ස
 04. අධ්‍යක්ෂ - කෘෂිකර්ම මණ්ඩලය - කා:ඳු:ස
 05. චාරිමාර්ග ඉංජිනේරු - අම්බලන්තොට - කා:ඳු:ස
 06. ගොවිජන සේවා ප්‍රාදේශීය නිලධාරී - අම්බලන්තොට - කා:ඳු:ස
 07. මූල්‍යමාන කෘෂිකර්ම උපදේශක - අම්බලන්තොට - කා:ඳු:ස