

19/12

මාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරණ කමිටු වාර්තාව

2019 මාර්තු මාසය

තබ්බේව මහා වාරිමාර්ග ව්‍යාපාරය



පැවැත්වූ දිනය - 2019.03.08
 වේලාව - පෙ.ව.9.30
 ස්ථානය - නේවාසික ව්‍යාපාර කාර්යාලය-තබ්බේව

සහභාගී වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්

අනු අංකය	නම	තනතුර
01	එල්.පුබුදු නිහාල් ශාන්ත	නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු
02	ඩී.සී .හෙට්ටිආරච්චි	වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු -පුත්තලම
03	වයි.යෝතිපත්	ඉංජිනේරු සහකාර -පුත්තලම
04	ඩී.එම්.ටී.ඩී.දිසානායක	ඉංජිනේරු සහකාර -පුත්තලම
05	එස්.එම්.සමීර ශාමල් කුමාර	තාක්ෂණ සහයක
06	ඩී.එම්.සී.කුමාරි	සංවර්ධන නිලධාරී
07	ඩී.ඩබ්.එස්.පී.ගුණතිලක	කෘෂි උපදේශක
08	කේ.එන්.එස්.කුමුදිනී	කා.ප.නි.ස
09	එම්.පී.ඩී.අනෝමා ආරියසාල	කා.ප.නි.ස

සහභාගී වූ ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්

අනු අංකය	නම	තනතුර
01	එම්.ඩී.හැරිසන්	සභාපති,පළදාගම ගොවි සංවිධානය
02	සී.ඒ.එම්.ආර්.දිසානායක	භාණ්ඩාගාරිකපළදාගම ගොවි සංවිධානය
03	එස්.ජෝ වර්නන්ද සිල්වා	ලේකම්,වම් ඉවුර ගොවි සංවිධානය
04	පී.අනුර පාලිත	ලේකම්,මයිලන්කුලම ගොවි සංවිධානය
05	කේ.ඒ.වමිනේද රත්නසිරි	සභාපති,පුද්දිපාගම ගොවි සංවිධානය
06	එම්.පී.එම්.ජයතිලක	භාණ්ඩාගාරික ,වම්ඉවුර ගොවි සංවිධානය
07	ජේ.ඒ.පියතිලක	උප සභාපති
08	කේ.එම්.රුවන් කුමාර	සභාපති,කේවකුවර ගොවි සංවිධානය
09	එච්.ඒ.දිනේෂ මධුවන්ත	භාණ්ඩාගාරික, පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
10	එස්.ඒ.අශිරංගනි	ලේකම්,පළදාගම ගොවි සංවිධානය
11	ආර්.එම්.සම්පත් වන්දන	සභාපති,පැරකුම් ගොවි සංවිධානය
12	කේ.ඒ. සිරිවර්ධන	සභාපති,වම්ඉවුර ගොවි සංවිධානය
13	පී.නෙළුම් උදයංග	භාණ්ඩාගාරික , පුද්දිපාගම ගොවි සංවිධානය
14	ආර්.පී.ඉන්දික පුෂ්පකුමාර	ලේකම්, පුද්දිපාගම ගොවි සංවිධානය
15	ආර්.පී.දයානන්ද	ලේකම් ,කේවකුවර ගොවි සංවිධානය
16	එස්.ඩී.සුමනදාස	සභාපති ,මොනරවැව ගොවි සංවිධානය
17	ඒ.නලින් ජිවන්ත	ඇළ නියෝජිත
18	ඩබ්.කේ.නාලක සම්පත්	සාමාජික
19	එස්.පී.රසික සේනවීර	ඇළනායක
20	එච්.පී.ඩී.සුරංග ප්‍රියදර්ශන	සාමාජික
21	ඩබ්.මේරි තෙරේසා	සාමාජික
22	ආර්.පී.නිමල් රංජිත්	සාමාජික

පසුගිය වාර්තා සමාලෝචනය කිරීම

කාරණය	ප්‍රගතිය
2018/2019 මාස් කන්තය අවසානයේ අඩි 13 ඉතිරි කරගැනීම	2019.03.08 දින ජලාශයේ අඩි 15,1' ජල ධාරිතාවක් ඉතිරි කරගත හැකි වීම.
වම් ඉවුර සොරොව්වෙන් ජලය කාන්දු වීම	ජලය කාන්දු වීම අඩු කර ඇති බව
වම් ඉවුර ගොවි සංවිධානයේ පාලම් 2 වැඩ අවසන් අදියරේ පවතී.	වම් ඉවුර පාලම් 2 මේ මාසය තුළ නිම කිරීමේ හැකියාව
සේනා දළඹු උවදුර පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම	වසමකට එක බැගින් ග්‍රාමීය නායකයින් දැනුවත් කර ඇත
දේශීය වී වගා කරුවන් ගේ නාම ලේඛන වී අලෙවි මණ්ඩලයට ලබාදීම	2019.03.08 දින වන විට ප්‍රදීපාගම ගොවි සංවිධානයේ දේශීය වී වගා නාමලේඛනය පමණක් ලැබී ඇත
සාලිය වැව ගොවි සංවිධානය ව්‍යාපාර කමිටුවට සහභාගී කරවීම	ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන් සහභාගී වීම සඳහා දැනුවත් කර ඇත.
වම් ඉවුර අක්.20 පාලම් 2 අබලන් වීම	ක්ෂේත්‍රය පරීක්ෂා කර අවශ්‍ය කටයුතු යොදා ඇත.
ප්‍රදීපාගම OT22 ඇළේ පලමු බටයෙන් ජලය ගැනීම දුෂ්කර වීම	ක්ෂේත්‍රය පරීක්ෂා කර බලා අවශ්‍ය විසඳුම් ලබා දීම
පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ D1, D3 කෘෂි පාර නඩත්තු කිරීමට JCB යන්ත්‍රය ලබා දීම	JCB යන්ත්‍රය අක්‍රියව ඇත
තේවනුවර OT19/19-1 ඇළට පස් වැටී තිබීම	JCB යන්ත්‍රය නොමැති නිසා පස් ඉවත් කිරීමට නොහැකි වීම

පසුගිය වාර්තා යෝජනා ස්ථිර කිරීම

සංශෝධන සහිතව පසුගිය ව්‍යාපාර කමිටුව සත්‍ය වාර්තාවක් ලෙස යෝජනා කිරීම - පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ ගරු සභාපති සම්පත් වන්දන මහතා.

ස්ථිර කිරීම- වම් ඉවුර ගොවි සංවිධානයේ ගරු භාණ්ඩාගාරික එම්.පී.එම්.ජයතිලක මහතා

ආයතන සංවර්ධන

කාරණය	ඉලක්කය	ප්‍රගතිය	විශේෂ සටහන්
• කාරක සභා පැවැත්වීම	6	6	කාරක සභා වාර්තා අඛණ්ඩව නේ.ව්‍යා කළ කාර්යාලයට ලබාදෙන ලෙස දැනුවත් කිරීම
• මාසික මුදල් සාරාංශ	7	-	විගණනය සඳහා ගිණුම් පොත් පත් ලබා දීම නිසා මුදල් සාරාංශ සකස් කිරීමට නොහැකි බව.
• ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය ලියාපදිංචිය හා මහ සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම	-	-	ඒකාබද්ධ ගොවි සංවිධානය ලියාපදිංචි කටයුතු කඩිනමින් සිදු කිරීම සහ ඒ සමගම මහ සභා රැස්වීම් කැඳවීම

ජ ඉදිරිපත් කිරීම

- ආගමික සතිය නිමිත්තෙන් සෑම ගොවි සංවිධානයක්ම බෞද්ධ කොඩිය ඔසවා තැබීම කළයුතුය.
- අතිරේක ආහාර බෝග ආනයනය සීමා කිරීමට හා අපනයනය කිරීමට අවශ්‍ය ඉල්ලුම ඇති බෝග වාණිජ වශයෙන් වගා කිරීමට කඩිනම් සැලැස්මක් පිළියෙල කර ගැනීම පිළිබඳ ව්‍යාපාර කමිටුව දැනුවත් කිරීම
- එලදායිතා ප්‍රවර්ධන හා වාරිමාර්ග උප පද්ධති කාර්යක්ෂමතා වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතියේ කාර්ය නිශ්චය කිරීමේ මහ සභා රැස්වීම් පැවැත්වීම පිළිබඳ දැනුවත් කිරීම
- ප්‍රධාන ජලාශ ආශ්‍රිතව කරනු ලබන මහා පිරිත් පිංකම් පිළිබඳව ව්‍යාපාර කමිටුව දැනුවත් කිරීම

වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව- 2019 වර්ෂයේ සිදුකිරීමට අපේක්ෂිත වැඩසටහන්

ඉදිරිපත් කිරීම	වැඩ විෂය	
ඉංජිනේරු සහකාර වසි.යෝදිපත් මහතා	පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ D3 පාරට බොරලු දැමීම	
	මයිලන්කුලම ගොවි සංවිධානයේ D ₃ පාරට බොරළු දැමීම	
	පැරකුම් ගොවි සංවිධානයේ D4 පාරට බොරලු දැමීම	2019 වර්ෂයට ප්‍රතිපාදන අනුමත වී ඇත
	දකුණු ඉවුර OT27 පාරට බොරළු දැමීම	
	ගල්ඇළ සොරොව්වේ වම් පස ඇති බැම්ම නවීකරණය කිරීම	2019 වර්ෂයට ප්‍රතිපාදන අනුමත වී ඇත
	ගල්ඇළේ වානේ U/S curtain wall එක නවීකරණය කිරීම.	
	තබබෝව පෝෂිත ඇළේ (මීටර් 8+100) මීටර් 100 ක් දිග පැති බැම්මක් තැනීමේ වැඩ විෂය. දකුණු ඉවුරේ OT25 ඇළ කැඩීගිය නිර්මිත නවීකරණය කිරීම හා ඇළෙහි 250mක් කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	
	මයිලන් කුලම ගොවි සංවිධානයේ D3ඇළෙහි 80m(0+370-0+450)කොන්ක්‍රීට් කිරීම.	2019 වර්ෂයට ප්‍රතිපාදන අනුමත වී ඇත
	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළෙහි OT17 ඇළෙහි බෝක්කු පාලමක් ඉදිකිරීම	
	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළෙහි OT20 ඇළෙහි බෝක්කු පාලමක් ඉදිකිරීම	
	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළෙහි OT21 ඇළෙහි බෝක්කු පාලමක් ඉදිකිරීම	2019 වර්ෂයට ප්‍රතිපාදන අනුමත වී ඇත
	දකුණු ඉවුර ප්‍රධාන ඇළෙහි OT29 ඇළෙහි බෝක්කු පාලමක් ඉදිකිරීම	

	තබ්බෝව වැවෙහි වාන් දොරටු විවෘත කිරීම සඳහා නව විදුලි උපාංග සවි කිරීම.	
	තබ්බෝව වැවෙහි වාන අසලට අකුණුසැර වැදීම වලක්වාලීමට ආරක්ෂක ආවරණයක් සවි කිරීම.	
	තබ්බෝව වැවෙහි වානේ තුන්වන ගේට්ටුව අසලට සංඥා දනවන විදුලි සිතුවක් සවි කිරීම හා 500W ජලාෂර එකක් සවි කිරීම	

අදහස් දැක්වීම

ප්‍රාදේශීය වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු, පුත්තලම

2018/19 මාස් කන්නය සාර්ථක කර ගැනීමට දායක වූ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට සහ ගොවි සංවිධාන නිලධාරීන්ට ස්තූතිය ප්‍රකාශ කිරීම සහ ලෝක බැංකු ආධාර යටතේ තබ්බෝව ව්‍යාපාරයේ දකුණු ආල ප්‍රතිශංස්කරණය කිරීමට යෝජනා වී ඇති බව.

ඉංජිනේරු සහකාර වයි.යෝජීපත් මහතා

2019.03.04 දිනට ජලාශයේ ජල තත්වය අඩි 15,1' කි .එනම් අක්.අඩි.10650 කි. ඉන් ප්‍රයෝජනයට ගත හැකි ජල ධාරිතාව 9650 කි. එම ජලයෙන් වගා කළ හැකි බිම් ප්‍රමාණය අක්. 1375 කි. ඒ අනුව ප්‍රමුඛ කලාපය ලෙස වම් ඉවුර ,පළදාගම ගොවි සංවිධානයක් තෙවන කලාපය ලෙස මයිලන්කුලම හා ප්‍රදීපාගම ගොවි සංවිධාන බල ප්‍රදේශ වලද වගාව පිහිටුවීමට හැකියාව පවතී.

කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව

කෘෂිකර්ම උපදේශක ,ඩී.ඩබ්.එස්.පී.ගුණතිලක මහතා.

තබ්බෝව ව්‍යාපාරයේ වී අස්වනු සමීක්ෂණයට අනුව නාඩු වී අක්.01 කට බුසල් 100-120 වන අතර සම්බා අක්.01 කට බුසල් 80-100 අතර පවතී.2019 යල කන්නය සඳහා බිත්තර වී සපයා ගැනීමේදී වගකීමෙන් යුතු ආයතනයක් හරහා මිලදී ගැනීම සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ අලෙවි ජාලය හරහා ලබා ගැනීමට පහසුකම් සලසා ඇත. BG 350/360 මාස 3/3½ වී ප්‍රභේද ලවණ කුඹුරු සඳහා 310 හා AT 307 වී ප්‍රභේද සුදුසු බව හා 2019 යල් කන්නයේ වගාව මැයි මස 25 ට කලින් සිදු කිරීම කළයුතු බව.

ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

කෘ.ප.නී.ස. නිලධාරී , කේ.එන්.එස්.කුමුදිනී මිය

2019 යල් කන්නයට අදාළ පොහොර සහනාධාරය ලබා දීමට ගොවිජන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව සුදානම් බව සහ අලුත් සහල් මංගල්‍ය අනුරාධපුර ජය ශ්‍රී මහ බෝධිය අසල පැවැත්වීමට නියමිත බැවින් ඒ සඳහා ගොවි සංවිධාන වලින් සාමාජික සාමාජිකාවන් සහභාගිත්වය ලබා දිය යුතු බව.

පෙර කන්ත යෝජනා පහත පරිදි සකස් කොට ඇත.

අනු අංකය	කාරණය	පලමු ප්‍රමුඛතාව පලමු කලාපය අංක 01	දෙවන ප්‍රමුඛතාව කලාපය අංක 03	තෙවන ප්‍රමුඛතාව කලාපය අංක 02
01	කන්ත රැස්වීම පැවැත්වීමට යෝජිත දිනය			
02	ප්‍රධාන ඇළ ඉදි කළ යුතු අවසන් දිනය	මාර්තු 23	මාර්තු 23	
03	ඇළවෙලි ඉදි කළ යුතු අවසන් දිනය	මාර්තු 23	මාර්තු 23	
04	වගා බිම් ප්‍රමාණය (අක්)	642	682	
05	වගා කළ යුතු බෝග වර්ගය	මාස 03 ඒ	මාස 03 ඒ	
06	ජලය නිකුත් කිරීම ආරම්භ කරන දිනය	මාර්තු 25	මොනරවැව මාර්තු 28	ප්‍රදීපාගම අප්‍රේල් 07
07	වසුරා හෝ පැළ සිටුවා අවසන් කළ යුතු දිනය	අප්‍රේල් 15	අප්‍රේල් 18	අප්‍රේල් 28
08	මුර ජලය නිකුත් කළ යුතු දිනය	අප්‍රේල් 25	අප්‍රේල් 28	මැයි 08
09	ජලය නිකුත් කිරීමේ අවසන් දිනය	ජූනි 30	ජූලි 03	ජූලි 13
10	ඇළවෙලි නියමිත දිනට ඉදි කොට තිබීමේ දඩය (බඹයකට)	රුපියල් 250.00		
11	වගා හානි දැනුම් දිය යුතු අවසන් දිනය	ජූලි 15	ජූලි 18	ජූලි 28
12	යායෙන් ගවයන් ඉවත් කළ යුතු දිනය	මාර්තු 25 සිට අස්වනු නොලා අවසන් වන තුරු		
13	පිදුරු ගිනි තබන අයගෙන් අයකර ගන්නා දඩය	කිඩු හානියට හා වෙනත් රෝගවලට ලක් වූ කුඹුරු ගිනි තැබීම සිදු කරන ලෙස කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුව විසින් දැනුම් දෙන ලදී.		
14	නඩත්තු අරමුදල්	අක්කර 01 කට රුපියල් 300.00		
15	වගාව රක්ෂණය කර අවසන් කළ යුතු දිනය	අප්‍රේල් 15	අප්‍රේල් 18	අප්‍රේල් 28
16	කිරි ඉතිරිවීමේ මංගල්‍ය	විශේෂ ව්‍යාපාර කමිටු රැස්වීමකදී තීරණය සිදු කිරීම		

2019 මැයි 15 ට පෙර වගා කරන කලාප දෙකේ වගාව අවසන් වී බාධාවකින් තොරව පවත්වාගෙන යාමට ප්‍රමාණවත් ජල සැපයුමක් කළහැකි තත්වයක් තුළ ජලාශයට ලැබෙන අමතර ජල ප්‍රමාණය මත වගා නොකරන කලාපය වගාවේ පිහිටුවීමට දිසාපතිතුමාගේ අනුමැතියට යටත්ව විශේෂ ව්‍යාපාර කමිටුවට අවස්ථාව උදාකර ගැනීම.

- පලමු කලාපය - වම්ඉවුර, පළදාගම
- දෙවන කලාපය - පැරකුම්, තේවනුවර
- තෙවන කලාපය - මොනරවැව, ප්‍රදීපාගම

ගොවි සංවිධාන අදහස් දැක්වීම

ඉදිරිපත් කිරීම	කාරණය	විසඳුම	වගකීම
පැරකුම් ගොවි සංවිධාන සභාපති-සම්පත් වන්දන මහතා	2018/19 මාස් කන්තය පිළිබඳව ඇලවෙලි ප්‍රතිසංස්කරණය සඳහා වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුවේ සහයෝගය අවශ්‍ය බව. වැලි පසක් පවතින බැවින් ජල අවශ්‍යතාවය වැඩි බව.	2018/19 මාස් කන්තය සාර්ථකව නිම වූ බව .ඒ සඳහා සහයෝගය ලබා දුන් වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු,කෘෂිකර්ම උපදේශක,නේවාසික ව්‍යාපාර කළමනාකරු,ඇතුළු සියලු රාජ්‍ය නිලධාරීන්ට ස්තූතිය ප්‍රකාශ කිරීම ක්ෂේත්‍රය පරීක්ෂාකර බලා අවශ්‍ය ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු සිදු කිරීම පස පරීක්ෂාකර බලා සුදුසු විසඳුම් ලබා දීම	වා.දෙ.
පළදාගම ගොවි සංවිධාන භාණ්ඩාගාරික රුබන් දිසානායක මහතා	2018/19 මාස් කන්තය පිළිබඳව	2018/19 මාස් කන්තය අස්වනු තෙලමින් පවතින අතර 2018/19 මාස් කන්තය සාර්ථකව නිම කර ගැනීමට සහයෝගය දුන් රාජ්‍ය නිලධාරීන් කෘතචේදිව සිහිපත් කිරීම	

.....
 එල්.සුමිත්‍ර නිහාල් ගාන්ත,
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (වැ.බ)
 තබ්බේව ව්‍යාපාරය.
 නේවාසික ව්‍යාපෘති කළමනාකරු (වැ.බ)
 තබ්බේව ව්‍යාපාරය
 කාර්යාලය
 කැටුලපොව

පිටපත්-

- අධ්‍යක්ෂ, වාරිමාර්ග කළමනාකරණ අංශය,කොළඹ - කා.දැ.ස
- දිස්ත්‍රික් ලේකම්,පුත්තලම - කා.දැ.ස
- අධ්‍යක්ෂ,වාරිමාර්ග අධ්‍යක්ෂ කාර්යාලය-පුත්තලම
- වාරිමාර්ග ඉංජිනේරු , පුත්තලම - කා.සහභාගී වීම සඳහා
- වනජීවී සංරක්ෂණ සහකාර අධ්‍යක්ෂ,පුත්තලම-කා.සහභාගීවීම සඳහා
- ගොවිජන සංවර්ධන ප්‍රාදේශීය නිලධාරී, පුත්තලම,වනාතවිල්ලුව - කා.ස.ස
- කෘෂිකර්ම උපදේශක , පුත්තලම,වනාතවිල්ලුව - කා.සහභාගී වීම සඳහා
- පොල් සංවර්ධන නිලධාරී , පුත්තලම,වනාතවිල්ලුව - කා.සහභාගී වීම සඳහා
- කපු සංවර්ධන නිලධාරී , පුත්තලම,වනාතවිල්ලුව - කා.සහභාගී වීම සඳහා
- තබ්බේව ව්‍යාපාරයේ සියලුම ගොවි සංවිධාන නියෝජිතයින්
- ගොනුව